



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
 Clave y Nombre del Municipio:
 Fuente de Financiamiento:
 Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
 060 CHINAMPA DE GOROSTIZA
 FISMDF
 24,331,693.00

Hoja: 1 de 6
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

| Programa Subprograma Tipo | No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|------------------|-----------|------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---|
| | | | | | Físico | | Financiero | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otras | | Unidad de Medida | Aprobadas | | | | | |
| | | | | | % | Fechas reales Inicio Término | % | Fechas reales Inicio Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % | Fechas reales Inicio Término | % | Fechas reales Inicio Término | % |
| SH 02 b | 2018 30 060 1001 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOC. VANGUARDIA VERACRUZANA, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 99.56 | 07/06/ 2018 | 99.56 | 15/05/ 2018 | 05/07/ 2018 | 459,331.93 | 459,331.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457,352.04 | 457,352.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 10.00 | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1002 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA EJIDO NARANJOS, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | 0.00 | | | 223,300.03 | 223,300.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 5.00 | | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1003 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA AGUILAS SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 52.20 | 11/06/ 2018 | 52.20 | 11/06/ 2018 | | 368,862.92 | 368,862.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,557.56 | 192,557.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 45.00 | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1005 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE MATA DE CAÑA, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 99.56 | 04/06/ 2018 | 99.56 | 22/06/ 2018 | 16/08/ 2018 | 320,733.50 | 320,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,351.03 | 319,351.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 35.00 | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1006 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORO, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 4 | CERRO DE ORO | 99.83 | 03/05/ 2018 | 99.83 | 04/05/ 2018 | 20/07/ 2018 | 320,733.50 | 320,733.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,201.86 | 320,201.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 35.00 | | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1007 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ORGANOS, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 85.65 | 15/05/ 2018 | 85.65 | 11/06/ 2018 | | 1,116,500.13 | 1,116,500.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,340.12 | 956,340.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 125.00 | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1008 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE DIOS PEZA, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 99.56 | 02/05/ 2018 | 99.56 | 08/05/ 2018 | 22/08/ 2018 | 461,078.66 | 461,078.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,091.25 | 459,091.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 50.00 | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1009 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE MATA DE TAMPICO, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | 0.00 | | | 282,320.40 | 282,320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 35.00 | | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1010 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 1 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 89.21 | 04/05/ 2018 | 89.21 | 04/05/ 2018 | | 321,988.29 | 321,988.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,272.44 | 287,272.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 35.00 | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1011 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE CHAPOPOTE, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 6 | CHAPOPOTE | 99.56 | 02/05/ 2018 | 99.56 | 08/05/ 2018 | 16/08/ 2018 | 184,431.46 | 184,431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,636.50 | 183,636.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 45.00 | | |
| SH 02 b | 2018 30 060 1012 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE JUAN CASIANO, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER | 30060000 6 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 30.00 | 22/06/ 2018 | 30.00 | 22/06/ 2018 | | 366,552.58 | 366,552.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,965.77 | 109,965.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 45.00 | |

LAZARO AVENDAÑO PARRILLA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JORGE LUIS PRIANTI CASANOVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSÉ GUILLERMO BERNARDO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PERLA AZUCENA NAVARRETE BANDA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 060 CHINAMPA DE GOROSTIZA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 24,331,693.00

Hoja: 2 de 5
Fecha de Aprobación: 25/10/2018

| Programa Subprograma Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | | | Metas | | Observaciones | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|---------------|--------|
| | | | | Físico | | Financiero | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| | | | | % | Fechas reales | % | Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio |
| SH 02 b 2018 30 060 1013 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SALTILLO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 30.00 | 03/08/2018 | 30.00 | 10/08/2018 | 275,599.16 | 275,599.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,679.75 | 82,679.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 6.00 | | |
| SH 02 b 2018 30 060 1014 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600007 | COLONIA LAS FLORES | 90.89 | 15/05/2018 | 90.89 | 28/05/2018 | 551,979.92 | 551,979.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,717.77 | 501,717.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 30.00 | |
| SH 02 b 2018 30 060 1015 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA KM-22, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 30.00 | 08/08/2018 | 30.00 | 16/08/2018 | 604,972.29 | 604,972.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,491.69 | 181,491.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 75.00 | |
| SH 02 b 2018 30 060 1016 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA KM-24, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 52.50 | 01/08/2018 | 52.50 | 16/08/2018 | 178,640.00 | 178,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,786.02 | 93,786.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 4.00 | |
| SH 02 b 2018 30 060 1017 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACIÓN KM-24, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 52.50 | 03/08/2018 | 52.50 | 23/08/2018 | 178,640.00 | 178,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,786.01 | 93,786.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 22.00 | |
| SH 02 b 2018 30 060 1018 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA COLONIA ESTANDAR, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 81.71 | 13/07/2018 | 81.71 | 13/07/2018 | 312,620.05 | 312,620.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,447.36 | 255,447.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 35.00 | |
| SG 02 a 2018 30 060 1054 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COL 4A MANZANA, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | 0.00 | | 133,601.58 | 133,601.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 72.00 | |
| SG 02 a 2018 30 060 1055 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COL SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 69.19 | 14/05/2018 | 69.19 | 22/05/2018 | 637,703.99 | 637,703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,284.70 | 441,284.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 85.00 | |
| SG 02 a 2018 30 060 1056 | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 85.17 | 22/05/2018 | 85.17 | 22/05/2018 | 292,182.89 | 292,182.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,880.72 | 248,880.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 55.00 | |
| SD 02 b 2018 30 060 1057 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 62.01 | 04/05/2018 | 62.01 | 04/05/2018 | 870,000.00 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539,534.18 | 539,534.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 400.00 | | |
| SD 01 b 2018 30 060 1058 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE KM-24, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 300600001 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 99.56 | 02/05/2018 | 99.56 | 21/06/2018 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,482.76 | 119,482.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 60.00 | | |

LAZARO AVEIANO PARRILLA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

JORGE LUIS PRIANTI CASANOVA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JOSE LUIS BERNAL BERNARDO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PERLA AZUCENA NAVARRETE BANDA
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 080 CHINAMPA DE GOROSTIZA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 24,331,693.00

Hoja: 3 de 5
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

| Programa Subprograma Tipo | | | | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | | | Metas | | Observaciones | |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|---------------|---------|---|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|---------------|-----------|
| No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | | Aprobadas |
| | | | | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SD | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO LINEAL | 50.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 35.00 | |
| SC | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO LINEAL | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 350.00 | |
| SE | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO LINEAL | 900.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 1,000.00 | |
| SE | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO LINEAL | 840.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 500.00 | |
| SE | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 96.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 125.00 | |
| SE | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 300.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 300.00 | |
| SE | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 300.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1067 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 200.00 | |
| SE | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 320.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 150.00 | |
| SE | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 400.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 120.00 | |
| SE | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRADO | 350.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 400.00 | |
| SJ | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1074 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 250.00 | |

LAZARO AVENDANO PARRILLA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JORGE LUIS PRIANTI CASANOVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSE LUIS GONZALEZ BERNARDO
 TERCER REGIDOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PERLA AZUCENA NAVARRETE BANDA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 090 CHINAMPA DE GOROSTIZA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 24,331,693.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Hoja: 4 de 5
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

| Programa Subprograma Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | Metas | | Observaciones | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|--------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|
| | | | | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |
| | | | | | Inicio | Término | | Inicio | Término | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJ | 02 r | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 250.00 | |
| SJ | 02 c | 30060000 | CHAPOPOTE | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 30.00 | |
| SJ | 02 t | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 300.00 | |
| SJ | 02 w | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 150.00 | |
| SJ | 02 g | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AULA | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 300.00 | |
| SJ | 02 d | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 25.00 | |
| SE | 02 f | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | METRO CUADRO | 140.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 300.00 | |
| UO | 01 a | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 75.00 | 25/04/2018 | | 75.00 | 25/05/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PAGO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 5,000.00 | |
| SJ | 02 i | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 30.00 | 01/08/2018 | | 30.00 | 18/08/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ANEXO | 1.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALUMNO | 60.00 | |
| SH | 02 c | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBRA | 100.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 485.00 | |
| SH | 02 c | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OBRA | 30.00 | |
| 2018 | 30 | 060 | 1084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 185.00 | |

LAZARO AVENDANO FERRER
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JORGE LUIS PRIANTI CASANOVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]

JOSE LUIS GONZALEZ BERNARDO
 TENDERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PERLA AZUCENA NAVARRETE BANDA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 060 CHINAMPA DE GOROSTIZA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 24,331,693.00

Hoja: 6 de 6
 Fecha de Aprobación: 25/10/2018

| Programa Subprograma Tipo | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | Clave de Localidad | Localidad | Avances Físico-Financieros | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|---------------|-----------|--------|--------------|---------|---------|------|
| | | | | Físico | | Financiero | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | | Aprobadas | | | | | |
| | | | | % | Fechas reales | % | Fechas reales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inicio | Término | Inicio | Término | |
| SD 01 b | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA KILOMETRO VEINTIDOS, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 30060001 | KILOMETRO VEINTIDOS | 0.00 | | 0.00 | | 156,215.00 | 156,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO LINEAL | 750.00 | | |
| 2018 30 060 1201 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 950.00 | | |
| SH 02 b | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COLONIA AMPLIACION FLORES, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 30060011 | LAS FLORES | 0.00 | | 0.00 | | 357,280.04 | 357,280.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | OBRA | 8.00 | |
| 2018 30 060 1202 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 32.00 | | |
| SH 02 b | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 30060000 | CHAPOPOTE | 0.00 | | 0.00 | | 178,840.03 | 178,840.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 23.00 | |
| 2018 30 060 1203 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PERSONA | 73.00 | | |
| SD 01 b | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO Y ANDRERO DE LA COLONIA CUARTA MANZANA, EN EL MUNICIPIO DE CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER. | 30060000 | CHINAMPA DE GOROSTIZA | 0.00 | | 0.00 | | 155,371.89 | 155,371.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 28.00 | |
| 2018 30 060 1204 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: | | | | | | | | 24,331,693.00 | 24,331,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100,198.42 | 9,100,198.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

LAZARO AVERDARDO HARRILLA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JORGE LUIS PRIANTI CASANOVA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

JOSE LUIS GONZALEZ BERNARDO
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PERLA AZUCENA NAVARRETE BANDA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2018/CHINAMPA DE GOROSTIZA
 /12145