



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 060 CHINAMPA DE GOROSTIZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 33,442,672.00

Hoja: 30/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances físico-financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero																												
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
U9 01 b	GASTOS INDIRECTOS(SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS) SUPERVISIÓN DE OBRA	30060000 1	CHINAMPA DE GOROSTIZA	0.00			0.00			803,280.16	803,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00		
2026 30 060 0001																																		
SD 01 i	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE 5 DE MAYO CALLE ORIZABA Y CALLE AGUILES SERDÁN COLONIA EL BARQUITO, CHINAMPA DE GOROSTIZA.	30060000 1	CHINAMPA DE GOROSTIZA	0.00			0.00			800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	185.00	de 5
2026 30 060 0002																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA PIMENTA	30060001 8	LA PIMENTA	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	420.00	
2026 30 060 0003																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NÚMERO 10 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ANÁHUAC, COLONIA 3 MANZANA CABECERA MUNICIPAL	30060000 1	CHINAMPA DE GOROSTIZA	0.00			0.00			2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00	
2026 30 060 0004																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES (CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA HUASTECA) DE LA LOCALIDAD KILOMETRO 22	30060001 1	KILOMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			503,233.49	503,233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	
2026 30 060 0005																																		
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROSAS Y CALLE AZAHARES ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE FERROCARRIL COLONIA LAS FLORES	30060011 7	LAS FLORES	0.00			0.00			550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	245.00	
2026 30 060 0006																																		
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 180 TUXPAN-TAMPICO EN COLONIA LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 22	30060001 1	KILOMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00	
2026 30 060 0007																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD OTILLO MONTAÑO COLONIA LAS FLORES	30060011 7	LAS FLORES	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	180.00	
2026 30 060 0008																																		
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES	30060011 7	LAS FLORES	100.00	05/05/2026	19/06/2026	67.89	01/06/2026		125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,240.28	85,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,872.86	84,872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,200.00	
2026 30 060 0009																																		
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACIÓN COLONIA LAS FLORES	30060011 7	LAS FLORES	0.00			0.00			125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	120.00	
2026 30 060 0010																																		
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NARANJOS	30060002 9	EJIDO NARANJOS	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00	
2026 30 060 0011																																		

Baltazar Ayala Delgado
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
PRESIDENCIA

RIGOBERTO MARTÍNEZ JUÁREZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

César Cruz del Ángel
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Julio Ortiz Cortés
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2026
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 060 CHINAMPA DE GOROSTIZA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 33,442,672.00

Hoja: 30/07/2026
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones			
				Físico		Financiero																											
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD 04 e	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABECERA MUNICIPAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA	30060000 1	CHINAMPA DE GOROSTIZA	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00	
2026 30 060 0012																																	PERSONA
SD 04 e	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA	30060001 8	LA PIMIENTA	0.00			0.00			125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PLANTA	1.00
2026 30 060 0013																																	
SD 04 e	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO VEINTIDÓS	30060001 1	KILOMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,200.00	
2026 30 060 0014																																	PERSONA
SC 04 d	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINAMPA DE GOROSTIZA	30060000 1	CHINAMPA DE GOROSTIZA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00	
2026 30 060 0015																																	PERSONA
SC 01 c	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN LA ZONA CONURBADA (KM 24, COLONIA LAS FLORES Y KM 22)	30060003 1	KILOMETRO VENTICUATRO	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	6,000.00	
2026 30 060 0016																																	PERSONA
SC 02 a	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 22	30060001 1	KILOMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,200.00	
2026 30 060 0017																																	PERSONA
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRONQUE BRECHA HUASTECA LOCALIDAD KM 22	30060001 1	KILOMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	335.00	
2026 30 060 0018																																	PERSONA
SE 03 e	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA KM 24, LAS FLORES, CHINAMPA DE GOROSTIZA	30060003 1	KILOMETRO VENTICUATRO	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	625.00	
2026 30 060 0019																																	PERSONA
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL BRECHA HUASTECA DE LA LOCALIDAD MATA DE TAMPICO	30060001 4	MATA DE TAMPICO (LA Y GRIEGA)	0.00			0.00			450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	325.00	
2026 30 060 0020																																	PERSONA
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SEGUNDA MANZANA	30060000 1	CHINAMPA DE GOROSTIZA	0.00			0.00			380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00	
2026 30 060 0021																																	PERSONA
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO AMPLIACIÓN KM 22	30060001 1	KILOMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	730.00	
2026 30 060 0022																																	PERSONA

Baltazar Ayendaño Delgado
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

RIGOBERTO MARTINEZ JUAREZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

César Cruz del Ángel
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Julia García Cortés
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
PRESIDENCIA



CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN
2026-2029
CONTRALORÍA



Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 30/07/2026

CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ.
ADMINISTRACIÓN
2026 -2029
CONTRALORÍA

SELLO DIGITAL: kLhmCsu4IU0M8eQ0ROL2FwwfaRkK/0/26xW6fOGN4Itp3lNjAhBBxkRD2uHJSHMIR2Yn+ReuVFZ/FPsmAsQct+fIjQfhpAI45LGfqobPNxy6WCE2VojTkTlIKJ6ARXoZ95L69OpEj+aj+cazdHNbRPKmaWgrPB5LFeYrBxFXI=



Clave y Nombre de la Entidad:	30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:	060 CHINAMPA DE GOROSTIZA
Fuente de Financiamiento:	FAISMUN
Presupuesto Autorizado:	33,442,672.00

Hoja: 1
Fecha de Aprobación: 30/07/2026

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																											
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
UM 01 ak	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL "JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ CLAVE 30EP0843G" DE LA LOCALIDAD JUAN DE DIOS PEZA	300600009	JUAN DE DIOS PEZA (SAN FRANCISCO)	0.00			0.00			150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2026300600045																															PERSONA	300.00	
SE 03 f	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL NARANJAL	300600072	EL NARANJAL	0.00			0.00			350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	320.00	5 de 5
2026300600046																															PERSONA	50.00	
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO LA MESA	300600028	EJIDO LA MESA	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	180.00	
2026300600047																															PERSONA	200.00	
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD JUAN DE DIOS PEZA	300600009	JUAN DE DIOS PEZA (SAN FRANCISCO)	0.00			0.00			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	
2026300600048																															PERSONA	307.00	
SE 03 a	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAYCO ENTRE CALLE REYNOSA Y CALLE PRIMERO DE MAYO LOCALIDAD AMPLIACIÓN KM 24	300600031	KILÓMETRO VEINTICUATRO	0.00			0.00			750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	520.00	
2026300600049																															PERSONA	100.00	
SG 05 a	EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 30OTV034H COLONIA KM 22.	300600011	KILÓMETRO VEINTIDÓS	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TRANSFORMADOR	1.00	
2026300600050																															PERSONA	200.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

33,442,672.0 33,442,672.0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285 240.28 285 240.28

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,010.80	284,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------

Baltazar Avendaño Delgado
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ.
ADMINISTRACIÓN
2026-2029

2018-2020
PRESIDENCIA

RIGOBERTO MARTINEZ JUAREZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

César Cruz del Ángel
TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Julia García-Cortés
CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CHINAMPA DE GOROSTIZA
VERACRUZ.
ADMINISTRACIÓN
2026 -2029
CONTRALORÍA

SELLO DIGITAL: kLhmCsu4lU0M8eQ0ROL2FwwfaRkK/0/26xW6fOGN4ltp3lNjAhBBxkRD2uHJSHMIR2Yn+ReuVFZ/FP5mAsQcT+fljQfhpAl45LGfqobPNxy6WCE2VoiTkgTliKJ6ARXoZ95L69OpEi+aj+cazdHNbRPKmaWgrPB5LFeYrBxFXI=